



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ ขย ๗๕๖๐๑ /

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ข้อเท็จจริง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เห็นควรพิจารณาแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *อรุณ*

(นางสาวอรุณรัตน์ กำริสุข)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ.....

(ลงชื่อ)..... *อนนท์*

(นายอนนท์ ดาไม้)
หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ.....

(ลงชื่อ)..... *ไชยวัฒน์*

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อนุมัติตามที่เสนอ ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....

ลงชื่อ *สุภาภรณ์*

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบ้านหินณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๙๒	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๙๒	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘	จำนวน	๙	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔	จำนวน	๑๒	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๗	จำนวน	๗๑	โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ไม่สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ เกี่ยวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๗๗.๑๗ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

กำชับให้แต่ละกองดำเนินการจัดส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามหัวขั้วระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๒	๗๙,๗๔๘,๖๖๔.๐๐	๓๙	๑๑,๑๗๕,๓๑๑.๖๐	๒๕	๘,๗๔๙,๖๑๑.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔๕	๔๐,๖๔๓,๗๓๘.๐๐	๓๓	๕,๐๖๘,๕๖๓.๐๐	๒๙	๔,๖๔๖,๕๒๐.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	๕๙	๖,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๔๖,๗๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๓	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	๑๑	๕๘๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๖,๗๐๐.๐๐
รวม	๔๗๐	๑๒๘,๖๘๓,๔๐๒	๙๒	๑๘,๐๑๖,๘๗๔.๖๐	๗๑	๑๔,๖๖๙,๖๐๒.๓๖

2. บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรม และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรม และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกรดเพื่อ ซ่อมแซมถนนหรือขุดลอกเพื่อการระบายน้ำ		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	01/10/67	30/09/68			✓
2	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทองดี บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9	200,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
3	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประดู่งาม 1 หมู่ที่ 4	80,500.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
4	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แยกหนองตาเหล็ก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9	300,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
5	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกแสว - เขตตำบลหนองกรด บ้านโคกแสว ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6	350,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
6	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอบนอก - เชื่อมคลองไผ่งาม ช่วงที่ 1 บ้านหัว ทะเล หมู่ที่ 1	300,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
7	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน สายริมคลอง (ช่วงไร่นายริน เกินมงคล) บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4	50,000.00	37,700.00	37,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
8	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย สุขสวัสดิ์ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7	300,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่วง ประตูดัดสุนทรสรวาสด้านทิศใต้ - ด้านทิศเหนือ บ้านเก่า หมู่ที่ 8	300,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68			✓
10	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เหมืองหนองเสือนวล - คลองห้วยสีมูม ช่วงที่ 1 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	300,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	44,300.00	01/10/67	30/09/68			✓
11	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำสามกักกลางตำบล หัวทะเล	300,000.00	282,700.00	282,700.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
12	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการลงลูกรังสายหนองตะไก่อ (ช่วงไร่นางเสมอ - บ้านกุ่ม) หมู่ที่ 3	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
13	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เจริญผล บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12	300,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
14	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะ ประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ 2 ตำบล หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	200,000.00	161,300	161,300.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68		✓	
15	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายโนนสังข์ - โคกแสว ช่วงนายนายสัมฤทธิ์ เทียงตรง บ้านโนน สังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	100,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
16	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมูม บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.หัวทะเล บ้านหัว สะพาน หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตาม แบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด	400,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	24/02/68	25/05/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองห้วยสีมม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	1,000,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	11/02/68	12/05/68	✓		
18	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่ง เลียบคลองห้วยสีมม บริเวณคอสะพาน – หน้าบ้านนายหอม ฟุ่งสกุล บ้านหัวสระหมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อมซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด	400,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	24/02/68	25/05/68	✓		
19	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกลางบ้าน รหัสสายทาง ซย.ถ.141-013 โดยทำการเท คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบริเวณหน้าบ้านนาย กิตติชัย ชัยทิพย์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบล หัวทะเล อำเภอบ้านหินเจดรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง 7 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ กำหนด	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25/09/67	24/12/67	✓		
20	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองหนองตา เหล็ก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอ บ้านหินเจดรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน จุดที่ 1 (ถนนเลียบคลองหนองตาเหล็กด้านทิศเหนือ) กว้าง 2 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 116 ลบ.ม. จุดที่2 (ถนนเลียบคลองหนองตาเหล็กด้านทิศใต้) กว้าง 2 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 76 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หัวทะเล กำหนด	300,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	24/02/68	26/03/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศาลตาปู่ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	650,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00	22/05/68	19/09/68	✓		
22	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองโอบ บ้าน ห้วยทะเล หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	170,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		
23	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งประดู่ บ้าน หัวสระใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	100,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
24	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งประดู่ - ห้วย ดินดำ (ช่วงโรนายนบุญธรรม แสบขุนทด) บ้านหัว สระใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	99,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		
25	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ - บ้านโคกแสว (ช่วงนายนายสัมฤทธิ์ เทียงตรง) บ้าน โนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	290,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		
26	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายร่องน้อย - หนองขาม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	414,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		
27	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลองกุด ปลาข้าว ทั้งสองฝั่งคลอง บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ	100,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบคลอง หนองตง ทั้งสองฝั่งคลอง บ้านหนองตง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	200,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		
29	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบคลองห้วย ด้านทิศตะวันตก บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โดยการลงลูกรัง	200,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
30	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองแดง - หนองตง บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	360,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	03/03/68	02/04/68	✓		
31	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรั้ว (ด้านหลัง) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลห้วยทะเล บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ	200,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	17/12/67	16/01/68	✓		
32	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง สนามกีฬาากลาง ตำบลห้วยทะเล บ้านห้วยสะพาน หมู่ 10 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการ ก่อสร้างอาคารกว้าง 38.80 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	5,300,000.00	2,455,174.60	2,455,174.60	2,455,174.60	0.00	16/09/67	15/03/68	✓		
33	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายคลองกระทุ่ม ลาย บริเวณถนนางหมวยเกี้ยว แสงฤทธิ์ บ้านห้วย สระใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	70,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	19/03/68	18/04/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต. ห้วยทะเล กำหนด	2,500,000.00	1,666,437.00	1,666,437.00	1,666,437.00	0.00	16/09/67	15/12/67	✓		
35	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนบ้านหนองดง) บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	100,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	02/12/67	02/01/68	✓		
36	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองห้วยดินดำ ด้านทิศตะวันตก บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	400,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
37	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายคลองกระพุ่ม ลาย บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน จุดที่ 1 ช่วงไร่นายทองเบ็ม ปัดจันทัก ฯ	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
38	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายคลองห้วยดินดำ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ปริมาณงาน รวม จุดที่ 14 จุด)	300,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	02/12/67	31/01/68	✓		
39	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1)โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
รวม			17,593,500.00	11,175,311.60	10,925,611.60	8,749,611.60	144,300.00			25 โครงการ	11 โครงการ	3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	107,400.00	600.00	01/10/67	30/09/68	✓		
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	40,000.00	20,000.00	20,000.00	19,600.00	400.00	16/02/68	16/02/68	✓		
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ป่าตัดทุกซ์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/67	30/09/68			✓
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	108,000.00	280,000.00	280,000.00	266,100.00	13,900.00	01/10/67	30/09/68	✓		
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	40,000.00	40,000.00	39,025.00	975	11/01/68	11/01/68	✓		
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	15,000.00	15,000.00	13,740.00	1,260.00	16/05/68	16/05/68	✓		
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	900,000.00	890,280.00	890,280.00	779,331.00	110,949.00	01/10/67	30/09/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย	180,000.00	100,000.00	100,000.00	89,750.00	10,250.00	01/10/67	30/09/68	✓		
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000.00	100,000.00	83,000.00	81,855.00	1,145.00	01/10/67	30/09/68	✓		
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	104,000.00	600.00	01/10/67	30/09/68	✓		
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	01/10/67	30/09/68			✓
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลส้อมเกมส์ด้านยาเสพติด	300,000.00	300,000.00	300,000.00	224,274.00	75,726.00	01/04/68	03/04/68	✓		
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งนันทกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68			✓

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	200,000.00	150,000.00	150,000.00	147,260.00	2,740.00	14/11/67	15/11/67	✓		
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรื้อบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	50,000.00	30,000.00	30,000.00	19,090.00	10,910.00	28/04/68	28/04/68	✓		
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	250,000.00	50,000.00	50,000.00	48,910.00	1,090.00	10/04/68	10/04/68	✓		
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68			✓
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพร.	3,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,275,225.00	24,775.00	01/10/67	30/09/68	✓		
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกลุ่ม ม.3 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเก่า ม.8 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเขาดิน ม.5 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกแสว ม.6 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ ม.9 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองดง ม.7 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองประตูม.4 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล ม.11 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล ม.1 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดียงค์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวสระ ม.2 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวสระใหม่ ม.12 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน ม.10 ต.หัวทะเล อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ บ้านหินเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ		96,321.00	96,321.00	0.00	96,321.00	01/10/67	30/09/68	✓		
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ บ้านหินเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ		190,962.00	190,692.00	190,960.76	1.24	01/10/67	30/09/68	✓		
รวม			6,174,000.00	5,068,563.00	5,021,293.00	4,646,520.76	401,641.00	-	-	29 โครงการ	0 โครงการ	4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	54,000.00	52,800.00	1,200.00	01/10/67	31/03/68	✓		
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อมูลงานบริหารงานบุคคล อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	106,200.00	1,800.00	01/10/67	30/09/68	✓		
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68			✓
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ กองคลัง อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	54,000.00	52,200.00	1,800.00	01/10/67	31/03/68	✓		
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	104,400.00	3,600.00	01/10/67	30/09/68	✓		
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.หัวทะเล	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15/08/68	12/12/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.หัวทะเล	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,230.00	4,770.00	01/08/68	31/08/68	✓		
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	107,700.00	300	01/10/67	30/09/68	✓		
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	90,000.00	01/10/67	30/09/68		✓	
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสาธารณสุข อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	108,000.00	52,200.00	55,800.00	01/10/67	31/03/68	✓		
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหัวทะเล	216,000.00	200,000.00	110,000.00	107,400.00	2,600.00	01/10/67	30/09/68	✓		
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหัวทะเล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	09/07/68	09/07/68	✓		
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	400,000.00	480,000.00	453,440.00	26,560.00	03/03/68-	06/03/68	✓		
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30/01/68-	30/01/68	✓		
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ กองช่าง อบต.หัวทะเล	108,000.00	108,000.00	54,000.00	52,200.00	1,800.00	01/04/68	30/09/68	✓		
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำบ้านหัวสระ หมู่ 2	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	✓		
รวม			2,295,000.00	1,693,000.00	1,647,000.00	1,246,770.00	490,230.00	-	-	15 โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	01/10/67	30/09/68			✓
2	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน รักษาสิ่งแวดล้อม	140,000.00	30,000.00	30,000.00	6,700.00	23,300.00	23/07/68	23/07/68	✓		
3	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18/07/68	18/07/68	✓		
รวม			270,000.00	80,000.00	80,000.00	26,700.00	53,300.00	-	-	2 โครงการ	0 โครงการ	1 โครงการ