




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
ที่ ขย ๗๕๖๐๑/..... วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น


ในการนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นางสาวนนสิ ฐิริพันธุ์ภิญโญ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)   
(นายอนนท์ ดาไม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาวดี ฟากวิสัย)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

- อนุมัติตามเสนอ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

*ศรภรณ์*

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบ้านหินณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๐๑	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๑๐๑	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔	จำนวน	๖	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙	จำนวน	๑๑	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗	จำนวน	๘๔	โครงการ

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ไม่สามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ เกี่ยวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๘๓.๑๗ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

กำชับให้แต่ละกองดำเนินการจัดส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๒	๗๙,๗๔๘,๖๖๔.๐๐	๔๘	๒๒,๙๙๕,๒๑๗.๐๐	๓๗	๑๔,๐๙๘,๖๓๑.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔๕	๔๐,๖๔๓,๗๓๘.๐๐	๓๒	๔,๕๐๖,๔๕๔.๐๐	๒๗	๓,๒๘๗,๗๖๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	๕๙	๖,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๙๘๓,๔๘๐.๐๐	๑๖	๑,๕๖๗,๑๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๓	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	๑๑	๕๘๐,๐๐๐	๔	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๖๘,๕๗๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๗๐</b>	<b>๑๒๘,๖๘๓,๔๐๒</b>	<b>๑๐๑</b>	<b>๒๙,๗๐๕,๑๕๑</b>	<b>๘๔</b>	<b>๑๙,๑๒๒,๑๐๗.๒๕</b>

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเภทและจำนวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ปรากฏอยู่ในแผน  
และจำนวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ได้ดำเนินการจริง

ที่	แผนงาน	ประเภท ครุภัณฑ์ บริการ สาธารณะ	ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		ครุภัณฑ์ที่ตั้ง งบประมาณ		ดำเนินการจริง	
			จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	๑	๕๘,๐๐๐	๑	๕๔,๔๐๐	๑	๕๔,๔๐๐
รวม			๑	๕๘,๐๐๐	๑	๕๔,๔๐๐	๑	๕๔,๔๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน สายบ้านนายไหล - ถนนสายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองม่วงน้อย-โคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคมสันต์ พบขุนทด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบบคลองไผ่งาม บ้านห้วยทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๒/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน ช่วงบริเวณบ้านนายกิตติชัย ชัยทิพย์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายตา พัดพาน - ไร่นายศพล ผิงสระ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รอบบ่อสาธารณะประโยชน์บ่อโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสภณมอญ - โคกเตียน (ต่อจากของเดิม) บ้านห้วยทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิดราง คสล. สายจากหน้าศูนย์สาธิต - บ้านนางวรา ลักษณะ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๓/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๑๐/๒๕๖๗	✓		
๑๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับ ถนน สายบ้านนาจตุรฎู ภูมิสนธิ บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคลองไผ่งาม-โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณ ด้านหลังโรงเรียนบ้านกุ่ม (ต่อจากของเดิม) บ้าน กุ่ม หมู่ที่ ๓	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิดราง คสล. สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง ดง หมู่ที่ ๗	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗		✓	
๑๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับ ถนน ซอยแสงสว่าง บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	๐	๕๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗		✓	
๑๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายบ้าน โคกแสว หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๔/๑๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการถมดินถนน สายเลียบบคลองไผ่งาม บ้าน หัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๓/๒๕๖๗	✓		
๒๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ขอย เขตนอก บ้านเก่า หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๐๑/๐๖/๒๕๖๗	✓		
๒๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคลองโอบ-สายโคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการรื้อร่องพุนดิน สายทุ่งดับเต่า หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสระ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกดินแดง จาก ไร่นางประเทือง เขากุ่ม ถึง ไร่นางแสงดาว ท่าคุ้ม บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางเกต พัด พาน - ไร่นายคำรน หาญวิชา บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพุนดิน ถนนสายเลียบบคันคลอง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๐๒/๒๕๖๗	๒๘/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร อปร. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัว สะพาน หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๕/๐๗/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประจู่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขตนอก หมู่ที่ ๘ บ้าน เก่า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขอยขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายใน หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขอยขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายใน หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๑๘.๐๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๐.๗๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๑๘.๐๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๐.๗๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อพปร.)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๔๕.๐๐	๒๙๙,๙๔๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑๔/๐๕/๒๕๖๗	๑๘/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขอยขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายใน หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมที่ทำการ อบต. หัวทะเล	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๑,๐๕๑.๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	๑๖/๑๑/๒๕๖๗	✓		
๓๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อน้ำระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสังข์-โคกแสว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	๒๖/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการเท คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายตา พัดพาน บ้าน หนองประดู่ หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๓๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการรื้อรองพื้นดินพร้อมลงลูกรังอัดแน่น ถนนเพื่อการเกษตร สายทางโคกหมอยา บ้านหัว ทะเล หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๔๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๔๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๔๑-๐๐๑ สายทางบ้าน เก่า - หนองคง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	๒๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) พร้อม ปลูกฝัง สายทางเลียบบคลองไม่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๔/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๔๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของ สนามกีฬาากลางหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๑๐/๒๕๖๗	✓		
๔๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโสกเจ๊กแก้ว เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๕ ถนนสุรนารายณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลาง ตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๔๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง อบต. หัว ทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๔๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๗	๒๔/๐๑/๒๕๖๘		✓	
๔๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถ อเนกประสงค์ อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ ที่ ๑๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๙/๒๕๖๗	๒๕/๐๑/๒๕๖๘		✓	
		รวม	๑๔,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๙๙๕,๒๑๗.๐๐	๒๒,๘๘๗,๑๔๔.๒๕	๑๔,๐๙๘,๖๓๑.๒๕	๘,๕๐๗,๖๑๙.๐๐	-	-	๓๗ โครงการ	๑๑ โครงการ	๐ โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๘๒๑,๖๐๐.๐๐	๖๘๖,๔๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑๕/๐๕/๒๕๖๗	๑๕/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแสว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประตู	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่ม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านเก่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมาชีพของให้กับประชาชน ตำบลห้วยทะเล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาทะเลเลสิมูมเกมส์ด้านยาเสพติดตำบลห้วยทะเล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๗๒๖.๐๐	๑๒๐,๗๒๖.๐๐	๑๗๙,๒๗๔.๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๒๘๖.๐๐	๙๗,๒๘๖.๐๐	๒,๗๑๔.๐๐	๐๖/๐๓/๒๕๖๗	๐๘/๐๓/๒๕๖๗	✓		
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคคคและสงเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลห้วยทะเล	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๙/๑๒/๒๕๖๖	๐๔/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๕๗๕.๐๐	๓๔,๕๗๕.๐๐	๕,๔๒๕.๐๐	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกใช้หัวดก ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๖๒.๐๐	๘๙,๒๖๒.๐๐	๙๐,๗๓๘.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานวัฒนธรรมฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๒๓/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพิบัติตำบลห้วยทะเล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเข็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๕/๐๑/๒๕๖๗	๑๔/๐๒/๒๕๖๗	✓		
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสระใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๕,๔๕๔.๐๐	๖๐๖,๓๑๗.๐๐	๖๐๖,๓๑๗.๐๐	๑๐๙,๑๓๗.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ตำบลห้วยทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านหนองดง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
		รวม	๕,๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๖,๔๕๔.๐๐	๓,๓๓๒,๗๖๖.๐๐	๓,๒๘๗,๗๖๖.๐๐	๑,๒๕๓,๖๘๘.๐๐	-	-	๒๗ โครงการ	๐ โครงการ	๕ โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสาธารณสุขฯ อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐		๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๑,๘๐๐.๐๐		๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๐๑/๐๖/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗			✓
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๘๙,๔๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น -ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๔/๒๕๖๗	๑๘/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ผู้การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๗๖๐.๐๐	๔๗๘,๗๖๐.๐๐	๒๑,๒๔๐.๐๐	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบลห้วยทะเล	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง อบต.ห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อมูลงานบริหารงานบุคคล อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองคลัง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๔,๒๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบำเหน็จณรงค์	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
		รวม	๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๓,๔๘๐.๐๐	๑,๘๙๑,๗๔๐.๐๐	๑,๕๖๗,๑๔๐.๐๐	๒๓๔,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๖ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगานมสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุภาวสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๓๗,๔๕๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒๑/๐๒/๒๕๖๗	๒๑/๐๒/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการรกรักน้ำ รกรักป่า รักษาแผ่นดิน รกรักสิ่งแวดล้อม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๒๐.๐๐	๑๓๙,๙๒๐.๐๐	๘๐	๒๓/๐๔/๒๕๖๗	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
รวม			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๕๗๐.๐๐	๑๖๘,๕๗๐.๐๐	๕๑,๔๓๐.๐๐	-	-	๔ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ที่	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	บัญชีครุภัณฑ์ ตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะ คอนกรีต	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๗,๔๐๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	๒๖๐๐.๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
		รวม		๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๗,๔๐๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๑ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ