



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ ขย ๗๕๖๐๑/ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงรายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวมนัสวี ภูริพันธุ์ภิญโญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



เห็นควรอนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายอนนท์ ดาโม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล



เห็นควรอนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นางสาววดี ฟากวิสัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

/ความเห็นของ...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

☒

อนุมัติตามเสนอ

☐

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

ศุภาภรณ์

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๐๑	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน)	จำนวน	๑๐๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔			
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙			
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๘๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗			

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ไม่สามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ เกี่ยวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๘๓.๑๗ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

กำชับให้แต่ละกองดำเนินการจัดส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๒	๗๙,๗๔๘,๖๖๔.๐๐	๔๘	๒๒,๙๙๕,๒๑๗.๐๐	๓๗	๑๔,๐๙๘,๖๓๑.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔๕	๔๐,๖๔๓,๗๓๘.๐๐	๓๒	๔,๕๐๖,๔๕๔.๐๐	๒๗	๓,๒๘๗,๗๖๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	๕๙	๖,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๙๘๓,๔๘๐.๐๐	๑๖	๑,๕๖๗,๑๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๓	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	๑๑	๕๘๐,๐๐๐	๔	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๖๘,๕๗๐.๐๐
รวม	๔๗๐	๑๒๘,๖๘๓,๔๐๒	๑๐๑	๒๙,๗๐๕,๑๕๑	๘๔	๑๙,๑๒๒,๑๐๗.๒๕

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 ประเภทและจำนวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ปรากฏอยู่ในแผน
 และจำนวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ได้ดำเนินการจริง

ที่	แผนงาน	ประเภท ครุภัณฑ์ บริการ สาธารณะ	ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		ครุภัณฑ์ที่ตั้ง งบประมาณ		ดำเนินการจริง	
			จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	๑	๕๘,๐๐๐	๑	๕๔,๔๐๐	๑	๕๔,๔๐๐
รวม			๑	๕๘,๐๐๐	๑	๕๔,๔๐๐	๑	๕๔,๔๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน สายบ้านนายโหล - ถนนสายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองม่วงน้อย-โคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคมสันต์ พบขุนทด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบคลองไผ่งาม บ้านห้วยทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๒/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกลางบ้าน ช่วงบริเวณบ้านนายกิตติชัย ชัยทิพย์ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นายตา พัดพาน - ไร่นายศพล ผึ้งสระ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รอบบ่อสาธารณะประโยชน์บ่อโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสภณมอญ - โคกเตียน (ต่อจากของเดิม) บ้านห้วยทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปัดราง คสล. สายจากหน้าศูนย์สาธิต - บ้านนางวราลักษณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๓/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๑๐/๒๕๖๗	✓		
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน สายบ้านนาจตุรภูมิ สนิท บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคลองไผ่งาม-โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณ ด้านหลังโรงเรียนบ้านกุ่ม (ต่อจากของเดิม) บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปัดราง คสล. สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗		✓	
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗		✓	
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน ขอยแสงสว่าง บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	๐	๕๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗		✓	
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน พร้อมลงหินคลุก สายบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๔/๑๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถมดินถนน สายเลียบบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๓/๒๕๖๗	✓		
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ขอยเขตนอก บ้านเก่า หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๑๐๑,๓๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๐๑/๐๖/๒๕๖๗	✓		
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บางช่วง-บางตอน สายคลองโอบ-สายโคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกร่องพูนดิน สายทุ่งดับเต่า หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสระ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกดินแดง จากไร่นางประเทือง ภาภูมิ ถึง ไร่นางแสงดาว ท้าคุ้มบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางเกตุ พัดพาน - ไร่นายคำรน หาญวิชา บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๑๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมยกร่องพูนดิน ถนนสายเลียบบคันคลอง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๐๒/๒๕๖๗	๒๘/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๕/๐๗/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประดู่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขตนอก หมู่ที่ ๘ บ้านเก่า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขอยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายในหมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขอยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายในหมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๑๘.๐๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๐.๗๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๑๘.๐๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๑๓๙,๕๑๗.๓๐	๐.๗๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพพร.)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๔๕.๐๐	๒๙๙,๙๔๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑๔/๐๕/๒๕๖๗	๑๘/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขอยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ภายในหมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๗.๐๐	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๒,๕๔๔,๗๐๑.๕๕	๕.๔๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๙๙,๙๗๙.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมที่ทำการ อบต.หัวทะเล	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๒๗๘,๙๔๙.๐๐	๑,๐๕๑.๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	๑๖/๑๑/๒๕๖๗	✓		
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อน้ำระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสังข์-โคกแสว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	๒๖/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงไร่นายตา พัดพาน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกทรงปูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นถนนเพื่อการเกษตร สายทางโคกหมอยา บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	✓		
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๔๑-๐๐๑ สายทางบ้านเก่า - หนองคง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	๒๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถางป่าชุดต่อ (ขนาดกลาง) พร้อมปลูกสร้าง สายทางเลียบบคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	๒๔/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือของสนามกีฬาากลางหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๑๐/๒๕๖๗	✓		
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโสกเจ๊กแก้ว เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๕ ถนนสุรนารายณ์ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๐๘/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลาง ตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๑๖,๕๗๖.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าจริง อบต.หัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๖๖,๔๓๗.๐๐	๑๖/๐๙/๒๕๖๗	๑๕/๐๓/๒๕๖๘		✓	
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๗	๒๔/๐๑/๒๕๖๘		✓	
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถ อเนกประสงค์ อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗/๐๙/๒๕๖๗	๒๕/๐๑/๒๕๖๘		✓	
รวม			๑๔,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๙๙๕,๒๑๗.๐๐	๒๒,๘๘๗,๑๔๔.๒๕	๑๔,๐๙๘,๖๓๑.๒๕	๘,๕๐๗,๖๑๙.๐๐	-	-	๓๗ โครงการ	๑๑ โครงการ	๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๘๒๑,๖๐๐.๐๐	๖๘๖,๔๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑๕/๐๕/๒๕๖๗	๑๕/๐๕/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านโคกแสว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองประดู่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสังข์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาดิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่ม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านเก่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพของให้กับประชาชน ตำบลห้วยทะเล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาทะเลสี่มุมเกมส์ด้านยาเสพติดตำบลห้วยทะเล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๗๒๖.๐๐	๑๒๐,๗๒๖.๐๐	๑๗๙,๒๗๔.๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๒๘๖.๐๐	๙๗,๒๘๖.๐๐	๒,๗๑๔.๐๐	๐๖/๐๓/๒๕๖๗	๐๘/๐๓/๒๕๖๗	✓		
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลห้วยทะเล	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๙/๑๒/๒๕๖๖	๐๔/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๕๗๕.๐๐	๓๔,๕๗๕.๐๐	๕,๔๒๕.๐๐	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกใช้หัวดก ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๖๒.๐๐	๘๙,๒๖๒.๐๐	๙๐,๗๓๘.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานวัฒนธรรมฉ่ำน้ำ แข่งเรือ สุขเหลือน้อยกระทง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					✓
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					✓
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					✓

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๒๓/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพิบัติตำบลห้วยทะเล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐					✓
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะที่สาธารณะประโยชน์หนองเชือก บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๕/๐๑/๒๕๖๗	๑๔/๐๒/๒๕๖๗	✓		
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหัวสระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสระใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๕,๔๕๔.๐๐	๖๐๖,๓๑๗.๐๐	๖๐๖,๓๑๗.๐๐	๑๐๙,๑๓๗.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่ออบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ตำบลห้วยทะเล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านหนองดง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
รวม			๕,๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๖,๔๕๔.๐๐	๓,๓๓๒,๗๖๖.๐๐	๓,๒๘๗,๗๖๖.๐๐	๑,๒๕๓,๖๘๘.๐๐	-	-	๒๗ โครงการ	๐ โครงการ	๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองสาธารณสุขฯ อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐		๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๑,๘๐๐.๐๐		๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๐๑/๐๖/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๘๙,๔๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น -ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๘/๐๔/๒๕๖๗	๑๘/๐๔/๒๕๖๗	✓		
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๗๖๐.๐๐	๔๗๘,๗๖๐.๐๐	๒๑,๒๔๐.๐๐	๐๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบลห้วยทะเล	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กองคลัง อบต.ห้วยทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๑๔๙,๔๘๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้าน ธุรการ กองช่าง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านผลิต และพิมพ์เอกสารบันทึกข้อมูลงานบริหารงาน บุคคล อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านธุรการ กองคลัง อบต.หัวทะเล	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๔,๒๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบำเหน็จณรงค์	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	✓		
รวม			๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๓,๔๘๐.๐๐	๑,๘๙๑,๗๔๐.๐๐	๑,๕๖๗,๑๔๐.๐๐	๒๓๔,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๖ โครงการ	๐ โครงการ	๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	लगานามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุทธาสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	✓		
๒	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๓๗,๔๕๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	✓		
๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒๑/๐๒/๒๕๖๗	๒๑/๐๒/๒๕๖๗	✓		
๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม	โครงการรกรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๒๐.๐๐	๑๓๙,๙๒๐.๐๐	๘๐	๒๓/๐๔/๒๕๖๗	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	✓		
รวม			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๕๗๐.๐๐	๑๖๘,๕๗๐.๐๐	๕๑,๔๓๐.๐๐	-	-	๔ โครงการ	๐ โครงการ	๐ โครงการ