



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ ขย ๗๕๖๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	จำนวน ๑๐๐ โครงการ
๒. งบประมาณทั้งหมด	จำนวน ๓๓,๒๔๙,๕๔๐.๐๐ บาท
๓. เบิกจ่าย	จำนวน ๒๗,๐๓๑,๖๔๙.๘๖ บาท
๔. คงเหลือ	จำนวน ๖,๒๑๗,๘๙๐.๑๔ บาท
๕. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ
๖. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗๑ โครงการ
๗. ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๒๕ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

- ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

- ควรเสนอของบประมาณเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวมนัสวี คุริพันธ์ฤกษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน

- ☐ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
☐ ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ)

อนนท์ ๗๖

(นายอนนท์ ดาไม้)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
☐ ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ)

สกุ

(นางสุภาวดี ฟากวิสัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

- ☐ อนุมัติตามเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
.....
.....
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี).....
.....

(ลงชื่อ)

สกุ

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	กองช่าง			✓
2	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองแดง-หนองตง (บริเวณบ้านยายสมพงษ์ ตั้งโพธิ์โรงวังค์) บ้านเก่า หมู่ที่ 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	กองช่าง			✓
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำใจ (บริเวณหน้าบ้านนางศรีอวลัย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	กองช่าง			✓
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด หัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	กองช่าง			✓
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกำไร ร่วมใจบ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	กองช่าง			✓
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลอง ไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	กองช่าง			✓
7	เลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณฝั่งขวามือ) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	กองช่าง			✓
8	เลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณฝั่งซ้ายมือ) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	กองช่าง			✓
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่บาง สุจริต หนองผล-ถนนลาดยาง 205 บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	กองช่าง			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ริมนมจืดที่ ๒ (ต่อจากซอยเดิม) บ้านโคกแสว	148,000.00		148,000.00	0.00	กองช่าง			✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรก กุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่6	125,000.00		125,000.00	0.00	กองช่าง			✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายบ้านหัวสระใหม่หมู่ ที่12-บ้านโนนสังหมู่ที่9 บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12	77,000.00		77,000.00	0.00	กองช่าง			✓
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมผาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเก่า –หนองคง บ้านเก่า หมู่ที่ 8	245,000.00		245,000.00	0.00	กองช่าง			✓
13	ขวางทางน้ำ สายคลองหว่า บ้านหัวสระหมู่ที่ 2 บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสัง หมู่ที่9	230,000.00		230,000.00	0.00	กองช่าง			✓
14	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานางตุ่ย) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11	24,500.00		24,500.00	0.00	กองช่าง			✓
15	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ (นานายทองดี ผาค้อ) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1	47,000.00		47,000.00	0.00	กองช่าง			✓
16	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานายบัง) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1	42,000.00		42,000.00	0.00	กองช่าง			✓
17	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นานายสุวรรณ์) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11	20,500.00		20,500.00	0.00	กองช่าง			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นาบಾಯตุล) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	42,500.00		42,500.00	0.00	กองช่าง			✓
20	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นาบายเอ๊ะ) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	25,000.00		25,000.00	0.00	กองช่าง			✓
21	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นาประธานพร) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑	42,000.00		42,000.00	0.00	กองช่าง			✓
22	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองโอบ บริเวณ (นาผู้ช่วยชาญ) บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑	32,500.00		32,500.00	0.00	กองช่าง			✓
23	โครงการต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทะเล	206,000.00		0.00	206,000.00	กองช่าง	✓		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขาต บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12	265000		264,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข (บริเวณหน้าบ้านนายหัด เกตุคำดี) บ้านหนองคง หมู่ที่ 7	211000		210,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่มรมย์ บ้านโคกแสว หมู่ 6	152000		142,000.00	10,000.00	กองช่าง			✓
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณ ศรี(บริเวณหน้าบ้านนายคง เน้าหนองตุ้)บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3	262000		261,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผู้กพื้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ 8	249,000.00		248,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
29	(บริเวณบ้านนายละเอียด ตั้งไฟโรงวังศ)บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	141,000.00		140,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าบ้าน อบต.ศิริ-ห้วยดินคำ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7	50,000.00		49,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
31	เสริมเหล็ก บริเวณบ่ออีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9	249,000.00		248,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
32	โครงการถนนดินขึ้นรูปคันทาง สายร่องน้อย-หนองขาม (บริเวณไร่นางรวย ฟากวิสัย) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	64,000.00		63,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
33	ส่วนตำบลหัวทะเล (บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หนอง เขื่อน) บ้านหัวสระ หมู่ที่	186,000.00		0.00	186,000.00	กองช่าง	✓		
34	ขอยศรีสมบูรณ์(บริเวณสี่แยก-บ้านนายจรัส ยุทธยงค์) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10	28,000.00		27,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
35	สายจากถนนลาดยาง-ห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ 10	113,000.00		112,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
36	จากเดิม)สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา(ทิศเหนือ) บ้าน หัวสะพาน หมู่ที่ 10	109,000.00		108,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผู้กัพัฒ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11	300,000.00		299,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายถางเก็บของ-ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4	126,000.00		125,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองประดู่-เขตบ้านโคกสว่าง บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4	63,000.00		62,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง(บริเวณไร่ร้างน้อย ภูสระ) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	62,000.00		61,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง อบต.-บ้านนางเกียบ โพธิ์จตุรัส บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4	122,000.00		121,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
42	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายช้างวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ 1	249,000.00		248,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	โครงการลัดวัลลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,400.00		46,450.00	1,950.00	กองสาธารณสุข			✓
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายภายใน พื้นที่ตำบลห้วยทะเล	170,000.00		165,820.00	4,180.00	กองสาธารณสุข			✓
3	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาด ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลห้วยทะเล	650,000.00		269,870.00	380,130.00	กองสาธารณสุข			✓
4	ยุทธนะสำหรับโรคติดต่อเ็นงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00		240,000.00	0.00	กองสาธารณสุข			✓

2.2 แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน

1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีตำบลห้วยทะเล อ.	150,000.00		0.00	150,000.00	กองสวัสดิการ สังคม	✓		
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบล ห้วยทะเล	30,000.00		0.00	30,000.00	กองสวัสดิการ สังคม	✓		

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	30,000.00		0.00	30,000.00	กองสวัสดิการ สังคม	✓		
---	--	-----------	--	------	-----------	-----------------------	---	--	--

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพ									
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้นำ ไปดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2.3 แผนงานการศึกษา									
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	500,000.00		447,300.00	52,700.00	กองการศึกษา			✓
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(ค่ายห้วย)	158,100.00		158,100.00	0.00	กองการศึกษา			✓
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.	80,230.00		80,230.00	0.00	กองการศึกษา			✓
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00		0.00	40,000.00	กองการศึกษา	✓		
5	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทะเล	15,000.00		14,600.00	400.00	กองการศึกษา			✓
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.	2,171,210.00		2,052,393.00	118,817.00	กองการศึกษา			✓

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด								
1		20,000.00		0.00	20,000.00	สำนักปลัด	✓		
	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลหัวทะเล								
2		30,000.00		0.00	30,000.00	สำนักปลัด	✓		
	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								
3		200,000.00		0.00	200,000.00	สำนักปลัด	✓		
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ								
4		30,000.00		30,000.00	0.00	สำนักปลัด			✓
	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย								
5		30,000.00		0.00	30,000.00	สำนักปลัด	✓		

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผู้กัพัฒ (บาท)	เบืกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ดำเนินงาน	ระหว่าง	แล้วเสร็จ
2.6 แผนงาบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
	อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	20,000.00		20,000.00	0.00	สำนักปลัด		✓	
2.7 แผนงานงบกลาง									
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000.00		10,599,300.00	400,700.00	กองสวัสดิการสังคม		✓	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,696,000.00		4,326,800.00	369,200.00	กองสวัสดิการสังคม		✓	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00		66,000.00	6,000.00	กองสวัสดิการสังคม		✓	

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธี/ราชพิธี งานรวมพลังมวลชนหรือจัดกิจกรรมวันสำคัญที่ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญต่างๆ	60,000.00			60,000.00	สำนักปลัด			✓
2	โครงการ ออบ.เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565	20,000.00			20,000.00	สำนักปลัด	✓		
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างของ อบต.	5,000.00			5,000.00	สำนักปลัด	✓		
4	ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,000.00		8,000.00	2,000.00	สำนักปลัด	✓		
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,443,800.00		1,297,194.86	146,605.14	สำนักปลัด			✓
6	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00			500,000.00	สำนักปลัด	✓		
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000.00		0.00	20,000.00	กองสวัสดิการ	✓		
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลหัวทะเล (อพม.ตำบลหัวทะเล)	40,000.00		0.00	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	✓		

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

[illegible]

สรุปการเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผู้กัพัฒ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน		
						ผลการดำเนินงาน		
						ไม่ค้	อยู่ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ

5.1 แผนงานการคุ้มครอง

1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	20,000.00	2,720.00	17,280.00	สำนักปลัด		✓
2	โครงการ รักน้ำ รักป่า รักผาแผ่นดิน	20,000.00	17,522.00	2,478.00	สำนักปลัด		✓
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000.00	0.00	30,000.00	สำนักปลัด	✓	
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพะแล	250,000.00	230,950.00	19,050.00	สำนักปลัด		✓

5.2 แผนงานและกลยุทธ์

1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลห้วยทะเล	182,400.00	182,400.00	0.00	กองสาธารณสุข			✓
2	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ	30,000.00	0.00	30,000.00	กองสาธารณสุข	✓		

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผู้กั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบ คลองสิมูม (บริเวณฝั่งขวา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2	292,000.00		291,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบ คลองหัวสิมูม (บริเวณนายท่อน ลิหัวสระ) บ้านหัวสระ ม.10	73,000.00		72,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1	261,000.00		260,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายก้ำไรร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖	137,000.00		136,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
4	โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีด ขวางทางน้ำ สายคลองหว่า บ้านหัวสระ หมู่ที่ 12	231,000.00		230,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่- บ้านโนนสังข์ จุดที่ 1 นานางธิติมา จุด 2 นานาย	78,000.00		77,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรก กุลา บ้านโคกแสว ม.6	126,000.00		125,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กสายทางควายเค็ม ม.3	112,000.00		111,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
8	โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมฝาบดคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า ม.8	246,000.00		245,000.00	1,000.00	กองช่าง			✓
9	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองแดง- หนองดง (นายนายสมพงษ์) บ้านเก่า ม.8	20,400.00		20,000.00	400.00	กองช่าง			✓

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

[illegible]

สำเนา



ที่ ขย ๗๕๖๐๒/๖๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
๓๒ ม.๑๐ บ้านหัวสะพาน ต.ห้วยทะเล
อ.บ้านเนินจันทรังค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๒๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบ้านเนินจันทรังค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน ตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลายี่สิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบ้านเนินจันทรังค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว และขอส่งสำเนาประกาศให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปริษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อบต. ห้วยทะเล

โทร. ๐ - ๔๔๘๕ - ๔๔๐๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน ตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
แล้วส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการ
รับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชน
ทราบดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการ รายรับ(บาท)	รายรับจริง(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๖๗,๙๘๔.๐๒
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๓๑.๙๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๕๓๐.๘๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๐.๐๐	๑,๗๓๓.๘๕
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๘๗,๕๕๐.๗๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๖๓,๓๒๔.๐๐
รวมรายรับ	๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๘๕๗,๕๕๕.๓๖

	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง(บาท)
งบกลาง		๑๗,๘๔๕,๖๐๐.๐๐	๑๖,๕๔๖,๒๙๖.๐๘
งบบุคลากร		๑๒,๔๕๕,๖๒๐.๐๐	๑๐,๐๔๕,๔๒๙.๐๐
งบดำเนินงาน		๙,๗๔๗,๖๓๐.๐๐	๖,๙๖๕,๕๓๒.๘๓
งบลงทุน		๓,๒๒๖,๘๐๐.๐๐	๗๔๕,๖๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน		๒,๗๒๔,๓๕๐.๐๐	๒,๓๑๒,๓๙๓.๐๐
	รวมรายจ่าย	๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๑๕,๒๕๐.๙๑
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		รายรับจริง(บาท)	รายจ่ายจริง(บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		๑๖๑,๒๖๗.๕๒	๑๖๑,๒๖๗.๕๒
รวมรายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		๑๖๑,๒๖๗.๕๒	๑๖๑,๒๖๗.๕๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สัทกรร
(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเล